


TAV. 03 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI:

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
 Provincia di CASERTA
 UFFICIO PROTOCOLLO
18 GEN. 2019
 N° Protocollo 2580

Nome attività	Durata	Anno 1							Anno 2							Anno 3							Anno 4							
		BS1	BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12	BS13	BS14	BS15	BS16	BS17	BS18	BS19	BS20	BS21	BS22	BS23	BS24	BS25				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	14 g	■																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	6 g	Z1 ■																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	9 g	Z1 ■																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	15 g	Z1 ■																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	19 g	Z1 ■																												
Opere Stradali	302 g	▬																												
Asportazione di strato di usura e collegamento	37 g	Z1 ■																												
Demolizione di fondazione stradale	7 g	Z1 ■																												
Scavo a sezione obbligata	12 g	Z1 ■																												
Posa di tubazione	20 g	Z1 ■																												
Rinterro di scavo	11 g	Z1 ■																												
Formazione di fondazione stradale	33 g	Z1 ■																												
Formazione di rilevato stradale	20 g	Z1 ■																												
Posa di pali per pubblica illuminazione	27 g	Z1 ■																												
Realizzazione di marciapiedi	18 g	Z1 ■																												
Formazione di manto di usura e collegamento	40 g	Z1 ■																												
Posa di segnali stradali	17 g	Z1 ■																												
Montaggio di apparecchi illuminanti	15 g	Z1 ■																												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	8 g	Z1 ■																												
Formazione di tappeto erboso	7 g	Z1 ■																												
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	18 g	Z1 ■																												
Smobilizzo del cantiere	12 g	Z1 ■																												
LEGENDA Zona:																														
Z1 = ZONA UNICA																														
BS (Cadenza Bisettimanale)																														



IL TECNICO
 (GEOM. NICOLA MAZZARELLA)